

合肥市惠佳伟业环保科技有限公司年产 2000 吨环保 型煤炭添加剂项目竣工环境保护验收意见

2018 年 07 月 03 日，合肥市惠佳伟业环保科技有限公司根据合肥市惠佳伟业环保科技有限公司年产 2000 吨环保型煤炭添加剂项目环境影响报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

合肥市惠佳伟业环保科技有限公司年产 2000 吨环保型煤炭添加剂项目租赁安徽舜达新型建材有限公司位于合肥巢湖经济开发区花山工业园半汤大道北侧的闲置厂房，根据市场需求，通过购置机械设备，企业建成了年产 2000 吨环保型煤炭添加剂生产规模。

(二) 验收范围

验收范围为该项目年产 2000 吨环保型煤炭添加剂的主体工程、环保工程、辅助、储运及配套公用工程。

二、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目用水主要生活废水，生活污水通过化粪池处理后，用于农田灌溉，不外排。

(二) 废气

废气主要原料输送及成品分装过程中产生的少量有机废气，企业通过加强车间通风，以此降低无组织废气中甲烷总烃的排放。

(三) 噪声

项目噪声主要为机械设备噪声，项目声源经绿化降噪、距离衰减、厂房隔声、厂房隔墙隔声和减振基座处理等方式降低噪声对周围环境的

的影响。

(四) 固体废物

项目固体废弃物产生处理及排放情况如下：

(1) 一般工业固废：废包装桶分类收集后由供货厂家进行回收再利用

(2) 生活垃圾：生活垃圾收集后统一由环卫部门进行清运处理

三、环境保护设施调试效果

1) 废气部分：2018年5月21-22日验收监测期间，无组织废气厂界下风向3个点位的非甲烷总烃检测浓度的最高值均不超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织监控点最高浓度限值。

验收期间无组织废气达标排放。

2) 厂界噪声：2018年5月21-22日验收监测期间，厂界1#、2#、3#、4#监测点两天的昼间厂界噪声均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

验收期间厂界噪声达标排放。

四、验收结论

综上所述，合肥市惠佳伟业环保科技有限公司年产2000吨环保型煤炭添加剂项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的各类污染物治理措施有效，对项目区环境没有产生明显的不利影响。验收工作组认为该项目基本满足竣工环境保护验收的要求，项目竣工环境保护验收合格。

五 验收人员信息

验收参加人员的单位及人员名单、验收负责人(建设单位)、验收人员包括人员的姓名、单位、电话见附件

合肥市惠佳伟业环保科技有限公司

